

A AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRA GRANDE-MG

45.229,00

Local: CABECEIRA GRANDE -MG

Item	Discriminação dos serviços	Qde.	Un.	1	2	3	4	5	6	Total
				de 1 a 30 dias	de 31 a 60 dias	de 61 a 90 dias	de 91 a 120 dias	de 121 a 150 dias	de 151 a 180 dias	Item
0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00%	%	0,00	0,00					0,00
			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,16%	%	100,00						100,00
			R\$	29.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.128,65
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30,05%	%		50,00	50,00				100,00
			R\$	0,00	138.417,43	138.417,43	0,00	0,00	0,00	276.834,86
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	35,81%	%		10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	100,00
			R\$	0,00	32.990,37	32.990,37	65.980,74	98.971,12	98.971,12	329.903,72
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6,89%	%		5,00	5,00	20,00	20,00	50,00	100,00
			R\$	0,00	3.174,85	3.174,85	12.699,40	12.699,40	31.748,50	63.496,99
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	6,19%	%		5,00	15,00	15,00	35,00	30,00	100,00
			R\$	0,00	2.851,80	8.555,40	8.555,40	19.962,59	17.110,79	57.035,98
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,88%	%						100,00	100,00
			R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.407,22	63.407,22
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	11,02%	%	10,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00
			R\$	10.157,41	18.283,33	18.283,33	18.283,33	18.283,33	18.283,33	101.574,06
PERCENTUAL SIMPLES			%	4,26	21,24	21,86	11,45	16,27	24,91	TOTAL GERAL
TOTAL SIMPLES			R\$	39.286,05	195.717,78	201.421,38	105.518,87	149.916,44	229.520,96	921.381,48
PERCENTUAL ACUMULADO			%	4,26	25,51	47,37	58,82	75,09	100,00	
TOTAL ACUMULADO			R\$	39.286,05	235.003,84	436.425,21	541.944,09	691.860,53	921.381,48	

ALBE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ENG CIVIL: ANNE CAROLINE B. OLIVEIRA
CREA-GO: 1017684014 D-GO